

监 理 日 志 ()					
日期: 2017 年 8 月 28 日	天气: 小雨 气温: 16-21℃				
星期: 星期二	工程名称: 苏美达铜川二期 50MW 农业大棚光伏发电项目				
监 理 工 作 情 况	① 现场质量、安全巡检检查。 ② 会同施工单位 4 区电缆沟开挖遇到阻止, 进行现场协商解决。 ③ 大棚基础混凝土浇筑前隐蔽验收。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th> <th>施 工 内 容 及 进 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中清能 绿源 科技 股份 有限 公司</td> <td> ① 6、21、27、28、30 支架、组件安装。 ② 4 区电缆沟开挖, 34 区逆变器~逆变器电 缆敷设, 26 区大棚基础浇筑混凝土, 34 区大棚基 础浇筑混凝土。 ③ 6 区光伏电缆敷设, 北区环网接地沟开挖。 31 区电缆沟开挖。 </td> </tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中清能 绿源 科技 股份 有限 公司	① 6、21、27、28、30 支架、组件安装。 ② 4 区电缆沟开挖, 34 区逆变器~逆变器电 缆敷设, 26 区大棚基础浇筑混凝土, 34 区大棚基 础浇筑混凝土。 ③ 6 区光伏电缆敷设, 北区环网接地沟开挖。 31 区电缆沟开挖。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中清能 绿源 科技 股份 有限 公司	① 6、21、27、28、30 支架、组件安装。 ② 4 区电缆沟开挖, 34 区逆变器~逆变器电 缆敷设, 26 区大棚基础浇筑混凝土, 34 区大棚基 础浇筑混凝土。 ③ 6 区光伏电缆敷设, 北区环网接地沟开挖。 31 区电缆沟开挖。				
其 它 事 项	光伏 4 人, 分色 5 人, 施工人员 12 人。 挖机 3 台, 吊车 2 台。 安泰科技剩除支架到场一车。(14:00 后因雨停工)				
本日现场监理人员	张昊豪、张建忠、叶石泉 周书山				
记录人: 周书山	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠				

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工照片



组件安装



支架安装



大鹏基础浇筑



电缆敷设