

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 01 日

天气: 晴
气温: 17-23℃

星期: 五
工程名称: 陕西宝通二期 50MW 农业大棚光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

① 现场质量、安全巡视检查。(要求整改问题仍未落实整改)

② 大棚基础浇筑旁站。

③ 电缆敷设隐蔽前检查。

④ 协调解决 42、43 区阻工, 未达成协议。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中清能
绿洲科
技股份
有限公
司

① 21、27、28 区支架、组件安装。

② 39、43、44 区支架布料。

③ 39、38 区土方。

④ 34 区大棚基础浇筑, 26 区大棚基础换填土, 6 区光伏电缆敷设。

其
它
事
项

总包 4 人, 分包 5 人, 施工人员 110 人。

挖机 2 台, 铲车 1 台。

42、43 区阻工, 因道路问题未达成协议。

本日现场监理人员

张洪豪 张建忠 叶石峰 周礼山

记录人: 叶礼山

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工图片



组件安装



基础浇筑



支架安装



场地平整