

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 03 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 21-27℃

工程名称: 陕西铜川二期50MWp光伏大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 视现场质量、安全巡检检查。(督促施工单位对现场垃圾清理) ② 大棚基础浇筑前隐蔽检查。 ③ 加工区搬迁要求对不符合现场要求部分整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公司	① 27、28、30、29 支架、组件安装。 ② 34区大棚基础浇筑、26区基础垫层浇筑、基础浇筑。 ③ 39区大棚基础回填、找平。 ④ 6区光伏电缆敷设、12区加工区搬迁。 南区支架布料。
其 它 事 项	总包4人 分包5人 施工人员100人 铲车2台、挖机2台。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、叶石梁、陈书山
记录人: 陈书山		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工图片



组件安装



基础浇筑



支架布料



场地平整