

监 理 日 志 ()		
日期: 2017 年 09 月 07 日		天气: 晴
星期: 四		气温: 15-28℃
工程名称: 陕西铜川二期50MW光伏大棚光伏发电项目		
监 理 工 作 情 况	①. 施工现场质量、安全巡检检查。(材料堆放区积水,个别材料水浸) ②. 大棚基础浇筑前隐蔽验收。 ③. 电缆进场验收。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中渭能 绿洲科 技股份 有限公 司	①. 27、29、30、31、32、33 支架、组件安装。 ② 6区光伏电缆敷设。 ③. 26区大棚基础石全浇筑, 40、34区大棚基础回填 垫层平。 ④. 17、26区支架布料, 41-42区电缆沟铺砖。 南区组件布料。
其 它 事 项	总包4人, 分包5人, 施工人员100人 铲车2台, 挖掘机2台。 2车直流电缆到货。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、叶石泉、周礼山
记录人: 叶礼山		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

A.0.2

施工图片



组件串线



混凝土浇筑



支架安装



组件安装