

| 监 理 日 志 ( )                 |                                            |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期: 2017 年 09 月 13 日        |                                            | 天气: 晴<br>气温: 15-29℃                                                                                    |
| 工程名称: 陕西铜川二期50MWp光伏大棚光伏电站项目 |                                            |                                                                                                        |
| 监 理 工 作 情 况                 | 1. 现场质量安全巡视检查。(现场搬迁安全注意事项)<br>2. 质量签点督促落实。 |                                                                                                        |
| 施 工 情 况                     | 施工单位                                       | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                          |
|                             | 中清能<br>绿洲科<br>技股份<br>有限公司                  | 1. 38、37、29、32、30支架、组件安装。<br>2. 12区大棚基础换填土。<br>3. 26、6、17、27区光伏电缆敷设。<br>4. 26区大棚基础回填、均平。<br>南区组件、支架布料。 |
| 其 它 事 项                     | 总包4人, 分包5人 施工人员100人。<br>铲车2台, 挖机2台。        |                                                                                                        |
| 本日现场监理人员                    |                                            | 张英豪, 张建忠, 叶磊, 柯松                                                                                       |
| 记录人: 柯松                     |                                            | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠                                                                               |

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制

## A.0.2

### 施工图片



组件串线



混凝土浇筑



支架安装



组件安装



汇流箱检查