

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 14 日

星期: 四

工程名称: 陕西铜川二期 50MW 光伏大棚光伏发电项目

天气: 多云
气温: 18-24℃

监
理
工
作
情
况

- ①、现场质量、安全巡视检查。(砌块堆料区个别材料保护不到位, 光伏板有破损, 电缆个别头未封固)。
- ②、大棚基础浇筑隐蔽验收。
- ③、北区 10kV 送电并网跟踪。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中清能
绿建科
技股份
有限公
司

- ①、27、28、38、37、33、34 支架安装, 组件安装
- ②、26区、12区场平, 大棚基础混凝土浇筑
- ③、27区组件接地线跨接, 接地线入 20 管

其
它
事
项

总包 4 人, 分包 5 人 施工人数 100 人。
搅拌机 2 台, 铲车 2 台。

本日现场监理人员

张英豪、张建忠、叶石泉、叶利

记录人:

叶利

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

张英豪

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工图片



组件串线



混凝土浇筑



支架安装



组件安装



带电并网