

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 15 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 14°-27°

工程名称: 张湾至周川二期 50MW 农业大棚光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场预量, 安全巡视检查.
2. 北区 7 兆瓦送电, 并网跟踪.
3. 沟通园区办与中广核就土地流转费未到事项, 下午全面停工.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中清能
绿州科
技股份
有限公
司

1. 27. 28. 37. 38. 33. 34 区支架安装, 组件安装
2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 区送电, 并网.
3. 11. 12. 13 区大棚基础浇筑.

其
它
事
项

总包 4 人 分包 5 人 施工人数 100 人 (上午)
挖机 2 台, 铲车 2 台

本日现场监理人员

张英康 张建忠 周书山 叶正泉

记录人: 叶正泉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)

张建忠

施工图片



组件串线



混凝土浇筑



支架安装



组件安装



带电并网