

监 理 日 志 ()

日期: 2017年9月17日

天气: 多云
气温: 14-26℃

星期: 一
工程名称: 平安湖二期50MW农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 统计工程量, 安全巡视检查. 2. 大棚基础换填土验收. 3. 上午10:30分, 木枋阻工, 停工, 协助调解.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	中清能 绿科 技股份 有限公 司	1. 28区大棚基础支模. 2. 35, 36, 34, 28区支架安装, 组件安装. 3. 38区组件串线.
本 日 现 场 监 理 人 员	张英豪 张忠忠 周书山 叶正泉	
记 录 人	叶正泉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张忠忠

A.0.2

施工图片



组件串线



混凝土浇筑



支架安装



组件安装



带电并网