

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月26日 星期四	气候	冬	气温	-3-8℃
监理人员动态:	4人 正常		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	107人 正常				
施工机械动态:	正常 铲车、搅拌机、叉车				
施工进度情况	1. 26、34、41、42、43、44区支架、组件安装, 26、34区光伏材料 12区切割, 36区直流通信化电缆敷设, 37、46区电缆敷设 29、30区光伏电缆敷设, 36区汇流箱接线, 35区逆变器接 线。				
检查发现的问题	1. 防水密封胶、连接件等材料未到场。 2. 现场垃圾清理不及时, 个别电气人员未戴安全帽。 3. 电气作业人员不足。				
处理措施、意见、结果	1. 督促总包尽快组织货源到货。 2. 通知相关人员整改, 对个别人员当场教育立即 整改。 3. 要求总包增加电气作业人员。				
协调内容 或其他	材料到货问题同总包、分包协调。				
记录人	柯书之	总监签阅	张建忠		

02 施工图片



缆敷设



支架安装



组件安装



光伏电缆敷设