

工程名称:						
日期	2017年12月10日 星期日		气候	晴	气温	-4~2℃
监理人员动态: 4人 (正常)			材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态: 86人 (正常)						
施工机械动态: 铲车1台, 挖机1台						
施工进度情况	① 12、30、26、42区支架组件安装60人, 38区接地线敷设 ② 37、41、人2开柜电缆沟10人, 光伏电缆敷设8人 南区架流汇流箱接管2人, 堆土绿网覆盖。					
检查发现的问题	1. 现场个别工人未戴安全帽。 2. 一装载机操作人员。 3. 堆土未覆盖、扬尘。					
处理措施、意见、结果	1、2. 立即整改。 3. 针对大气污染综合治理, 1园区办下发整改通知, 业主对总包下发整改通知, 裸土已绿网覆盖, 道路洒水。					
协调内容或其他	协调园区办、业主、总包、分包, 大气污染综合治理。					
记录人	1001		总监签阅	张建忠		

02 施工图片



组件安装



电缆沟检查



支架安装



组件插线



大气综合治理裸土绿网覆盖