

工程名称:					
日期	2017年12月11日 星期二	气候	多云	气温	-4~7℃
监理单位动态:	4人正常		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	36人(部分停工)				
施工机械动态:	挖空机1台				
施工进度情况	(K3)区环网接地沟开挖, 接地高铁施工.				
检查发现的问题	扬尘治理, 全面整改, 道路洒水, 裸土堆 绿网覆盖(区政府要求整改) 上午施工, 下午停工.				
处理措施、意见、结果	政府回函, 要求停工整改.				
协调内容 或其他	无				
记录人	周松	总监签阅	张建忠		

2、施工图片



大气综合治理裸土绿网覆盖