

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月12日 星期三	气候	阴	气温	-3-7℃
监理人员动态: 4人(正常)			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 30人(正常)					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	41#地槽桥架线23人, 41#伏电电缆, 3人 44#地槽架线2人, 37#送变电通信电缆连接2人 37#线路工组何绿网覆盖6人				
检查发现的问题	政府来项目检查大梁梁环境治理 整改落实工作				
处理措施、意见、结果	洒水、覆盖绿 符合要求				
协调内容或其他	10号线路停电, 送电, 为南区带电作业线路贯通 工作				
记录人	周书仁		总监签阅	张建忠	

2、施工图片



政府检查大气治理



电缆桥架施工



光伏电缆穿线