

监 理 日 志			
工程名称:			
日期	2021年12月14日 星期二	气候	7级 气温 3~4℃
监理人员动态:	4人 (证书)	材料进场、取样见证、合格情况: 无	
施工方人员动态:	85人 (证书)		
施工机械动态:	吊车、挖掘机		
施工进度 部位	12#、26#、39#、31#、41# 支架组件安装50人, 12# 电缆敷设 南区斜拉杆安装10人, 34、40# 接地沟开挖, 35#、37# 接地扁钢施工2人, 39# 逆变器通信电缆敷设, (南区组件 安装6人, 人工开挖电缆沟8人)		
检查发现的 问题	1. 箱道检查, 28# 接地未连接, 铝丝有松动 2. 接地扁钢焊接搭接不够。 3. 个别工人未正确佩戴好安全带。		
处理措施、 意见、结果	1. 立即整改, 连接, 拧紧。 2. 必须按规范要求三面焊, 搭接长度为2倍宽。 3. 立即整改。		
协调内容 或其他	11号集电线路送停, 带电至(箱变处)		
记录人	周礼	总监签阅	张建国

## 2、施工图片



箱变检查



组件安装



支架组件安装



10号集电线路送停电



电缆沟开挖