

# 监 理 日 志

工程名称:					
日期	2017年12月11日 星期六	气候	晴	气温	7~5℃
监理单位动态:	4人(正常)		材料进场, 取料见证, 合格情况:  无		
施工方人员动态:	6人(正常)				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	25#, 26#, 32# 支架, 组件安装 40人 1# 光伏区前开挖 2人 南北区人工挖沟开挖 15人 12#, 26# 光伏区前开挖 6人 南区组件 MC4 连接 2人 社区环网砖地线 4人				
检查发现的问题	1. 砌块材料堆放不规范, 未作到整齐堆放。 工完材料清脚下净。 2. 个别预埋电缆沟未铺砖回填。				
处理措施、意见、结果	1. 要求整改, 堆放整齐, 工完料清脚下净。 2. 停止回填, 铺砖后方可回填。				
协调内容 或其他	十号线总, 分电缆2岸对逆变器, 汇流箱进行投运。 已投运4台。 南区还有2个棚未安装 北区12#有一个棚, 26#区还有5个棚未安装(基础完成)。				
记录人				总监签阅	

2、施工图片



箱变检查



组件安装



支架组件安装



10号集电线路送停电



电缆沟开挖



箱逆变带电前检查