

监 理 日 志			
工程名称:			
日期	2017年12月17日 星期二	气候	晴
气温	-7~25℃		
监理单位动态:	4人(正常)	材料进场、取样见证、合格情况: 无	
施工方人员动态:	67人		
施工机械动态:	铲车, 空压机		
施工进度情况	26#、44# 支架组件安装 40人 12#、26# 环网接地箱 1人 彩钢施工 4人 光伏电缆敷设 3人 12开环网电缆敷设 1人 12# 电缆沟机械开挖		
检查发现的问题	1. 带电区域围栏、标志、标识不全。 2. 电缆沟回填土块过大。		
处理措施、意见、结果	1. 要求增设。 2. 打碎, 严禁大块冻土回填。		
协调内容或其他	南区逆变器、汇流箱全部投运。		
记录人	周书	总监签阅	张建名

2、施工图片



电缆沟开挖



组件安装



支架组件安装



1 电缆沟人工开挖