

监 理 日 志

工程名称:		日期	2017年12月19日 星期二	气候	晴	气温	-5~8℃
监理单位动态: 4人 (正常)		材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态: 68人 (正常)							
施工机械动态: 挖掘机							
施工进度情况	12#、26#、30# 支架组件安装30人, 12# 人工电缆沟清理和 10人; 接地沟回填, 41# 组件接地线跨接以, 南区支架钢 管20人, 12# 环网地屏施工2人						
检查发现的问题	1. 施工现场垃圾清理不及时。 2. 31# 接地不符合要求。						
处理措施、意见、结果	1. 要求立即派人清理。 2. 已派人整改, 符合要求						
协调内容或其他	无。						
记录人	陈永山			总监签阅	张建忠		

2、施工图片



电缆沟开挖



组件安装



支架组件安装



1 电缆沟人工开挖