

# 监 理 日 志

工程名称:		日期	气候	气温
		2017年12月29日 星期三	晴	-4-8℃
监理单位动态: 6人(正常)		材料进场、取样见证、合格情况:  无。		
施工方人员动态: 56人(正常)				
施工机械动态: 挖机1台, 铲车1台				
施工进度情况	21#、26#支架组件安装25人, 26#接地沟开挖2人 环网接地扁钢施工2人, 26#区组件MC4连接, 组件 接地线施工2人, 电缆敷改3人, 支架调整20人。			
检查发现的问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 27区逆变箱电信电缆敷设, 无监护人。</li> <li>2. 人工开挖电缆沟深度不足。</li> </ol>			
处理措施、意见、结果	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 要求派监护人施工。</li> <li>2. 技术交底, 加深开挖。</li> </ol>			
协调内容或其他	无。			
记录人	[Signature]		总监签阅	张建忠

2、施工图片



电缆沟开挖



组件安装



支架组件安装



1 电缆沟人工开挖