

监 理 日 志

工程名称:		日期	2017 年 12 月 22 日 星期 五	气候	晴	气温	-3-9℃
监理单位动态: 4人(正常)		材料进场、取样见证、合格情况: 无					
施工方人员动态: 51人(正常)							
施工机械动态: 无							
施工进度情况	26#支架、组件安装15人。12#汇流箱接线2人 12# 12开控电缆沟10人。南区组件MC4连接、接 地跨接6人。南北区支架调整20人						
检查发现的问题	1. 12开控电缆沟个别部位深度不够。 2. 现场部分施工人员未戴安全帽。						
处理措施、意见、结果	1. 要求专人负责, 加强交底, 必须达到70cm以上。 2. 责令立即整改。						
协调内容或其他	无。						
记录人	周书山		总监签阅		张建忠		

2、施工图片



组件安装



支架组件安装



1 电缆沟人工开挖