

监 理 日 志

工程名称:		日期	2017年12月27日 星期三	气候	多云	气温	-4~8℃
监理单位动态:		3人(正常)		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:		33人(正常)					
施工机械动态:		挖机1台					
施工进度情况	南北支架调整 浇筑20人. 接地沟(回填) 12#30件接地跨接3人 北区电缆沟人工开挖9人 箱体汇流箱厂家给运维人员培训远程遥控操作						
检查发现的问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 回填土块过大. 2. 现场箱盖标志, 标识不全. 						
处理措施、意见、结果	<ol style="list-style-type: none"> 1. 要求打碎. 2. 通知整改. 						
协调内容或其他	无						
记录人	周书山			总监签阅	张建忠		

2、施工图片



斜拉杆安装



组件串线



汇流箱检查

厂家培训运维人员