

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月28日 星期四	气候	多云	气温	-4-9℃
监理单位动态:	3人(正常)	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	30人(正常)				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	南北支架调整,斜拉杆安装 20人. 26#, 12# 附件接地线跨接 4人. 环网焊接 3人. 12#, 3# 带电配合人员 3人.				
检查发现的问题	1. 接地扁铁防腐不到位. 2. 杆塔正多.				
处理措施、意见、结果	1. 要求重新防腐. 2. 已下联子单.				
协调内容或其他	协同业主、总包 12#, 3# 带电全部已安装全部带电.				
记录人	周书山	总监签阅	张建军.		

2、施工图片



斜拉杆安装



组件串线



汇流箱检查 12、3 区带电