

监 理 日 志

工程名称:			
日期	2017年12月5日 星期二	气候	晴
		气温	-5-8℃
监理人员动态: 5人 (正常)		材料进场、取样见证、合格情况: 无	
施工方人员动态: 104人 (正常)			
施工机械动态: 吊车2台 挖机1台			
施工进度情况	①. 12区支架安装26人, 27区组件安装5人, 42, 43区支架组件安装12人 ②. 南区光伏电缆敷设5人, 组件拖曳6人, 汇流箱拖曳6人 ③. 南区斜拉杆安装17人, 南区布料3, 4区电缆沟开挖 7人		
检查发现的问题	1. 25、17区杆塔过弯, 有安全隐患, 2. 箱变电缆未封堵, 基础坑内积水.		
处理措施、意见、结果	1. 要求总包安排人员除杆, 2下通单 2. 通知派人封堵, 排水.		
协调内容或其他	合同外主协调26区土地问题		
记录人	周书	总监签阅	张连忠



支架安装



箱逆变检查



组件安装



组件插线



高压电缆头制作监理旁站



斜拉杆安装