

监 理 日 志

工程名称:					
日期	2017年12月6日 星期三	气候	晴	气温	-5~6℃
监理单位动态: 4人 正常			材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态: 114人					
施工机械动态: 铲车1台.					
施工进度情况	⑧. 12、17、27区支架、组件安装65人. 27区组件拉杆安装8人. ⑨. 42、31区光伏电缆敷设8人. 39、33区汇流箱接线5人. ⑩. 26区光伏电缆桥架安装23人. 南北区布线3人. ⑪. 升压站清理4人. 41区光伏电缆清理10人.				
检查发现的问题	1. 现场个别工人未戴安全帽. 2. 现场接地扁铁多日缺货. 督促总包尽快到货. 3. 穿管暗电缆未封堵.				
处理措施、意见、结果	1、2 下发监理联系单. 要求施工单位加强现场管理和教育. 3. 安排人员近日内封堵.				
协调内容或其他	无.				
记录人	王明	总监签阅	张建忠.		



支架安装

升压站消缺



组件安装

组件插线



高压电缆头制作监理旁站

斜拉杆安装