

# 监 理 日 志

|                                                        |                                                                                                                                        |                           |      |                 |           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------|-----------|
| 工程名称:                                                  |                                                                                                                                        | 日期: 2017 年 12 月 7 日 星期 12 |      | 气候: 晴           | 气温: -4-8℃ |
| 监理人员动态: 4人 正常<br>施工方人员动态: 108人<br>施工机械动态: 铲车2台, 手磨机1台. |                                                                                                                                        |                           |      | 材料进场。取样见证。合格情况: |           |
| 施工进度情况                                                 | ①、12、17、41、42、20支架、每4支架5人, 12支架存料3人,<br>②、41区汇流箱至箱道处电缆敷设16人, 汇流箱电缆口封堵2人<br>③、36、38区汇流箱至箱道处4人, 39区、40区 组件敷设6人<br>④、光伏电缆敷设6人, 光伏材料搬运15人。 |                           |      |                 |           |
| 检查发现的问题                                                | 1、南北路口灰尘较大。<br>2、41区电缆头裸露。<br>3、箱道部分未清理。                                                                                               |                           |      |                 |           |
| 处理措施、意见、结果                                             | 1、要求洒水防尘。<br>2、做保护帽防尘。<br>3、安排人员尽快清理。                                                                                                  |                           |      |                 |           |
| 协调内容或其他                                                | 无。                                                                                                                                     |                           |      |                 |           |
| 记录人                                                    | 周以                                                                                                                                     |                           | 总监签阅 | 张建忠。            |           |

02 施工图片



组件安装



升压站消缺



支架安装



组件插线



高压电缆头制作监理旁站



斜拉杆安装