

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月9日 星期六	气候	多云	气温	-5~28℃
监理单位动态:	4人 (正常)	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	105人 (正常)				
施工机械动态:	铲车2台, 挖机1台				
施工进度情况	① 12#, 26# 支架组件安装 35人 人工开挖接地, 电缆敷设。 ② 44# 汇流箱接线 2人 33#, 34# 光伏电缆敷设 6人 3# 接地扁钢。 ③ 37#, 38# 接地扁钢敷设 26人 南北区组件对接线, 斜拉杆安装。 44# 人工浇筑大棚基础 5人。				
检查发现的问题	1. 212# 分架土未覆盖。 2. 2# 14#, 21# 大棚基础下沉问题。				
处理措施、意见、结果	1. 绿网覆盖 已完成。 2. 要求施工单位组织人员到工棚整改。				
协调内容或其他	联合业主、总包, 做好现场环境治理整改工作。				
记录人	[Signature]	总监签阅	[Signature]		

02 施工图片



组件安装



电缆沟检查



支架安装



组件插线



高压电缆头制作监理旁站



斜拉杆安装