

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 03 月 07 日天气: 多云星期: 二气温: 0~14℃工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 完善监理资料并上传监理云。 2. 升压站 110KV 施工，监理现场监督。 3. 对升压站现场进行巡视，对整改项进行监督、跟踪。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1. 光伏区留守人员看守现场材料。 2. 升压站对电缆沟刷警戒线。设备区铺石子。SVG 外墙抹灰（未完，明天继续） 3. 对复工前标准化整改第五条制作业主项目部六牌两图整改项继续整改。
本日现场监理人员	张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰、陈杰元、于荣伟	
记录人:于荣伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):张英豪	


施工图片



施工人员设备区铺石子



SVG 室外墙抹灰



施工人员刷警戒线