

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 08 日天气: 阴星期: 六气温: 10~18℃工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 监理现场巡视, 对支架安装进行全天跟踪、监督。 2. 监理对升压站整改消缺项进行检查, 坏门锁已维修、主变旁爬梯挡板已做、接地变基础下沉已整改结束。 3. 现场成品保护不到位, 未整改; 灭火器配置不到位、材料区划分和标识牌未整改到位现场施工区域无警示隔离(材料区)、总包人员未参加工地安全检查。以上问题已通知施工单位、总包, 要求整改。 4. 下发会议纪要给总包、业主。 	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 光伏区 4 单元支架安装; 现场转运材料。 2. 光伏区 23 单元场地平整。
其 他 事 项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 总包现场 3 人, 分包现场 4 人。 2. 现场人员共 36 人(支架安装 25 人, 布料 7 人, 模板制作 2 人, 升压站整改消缺 2 人) 	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰、于荣伟
记录人: 于荣伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

现场图片



现场布料



主变旁做爬梯挡板



4 单元支架安装



升压站接地变基础下沉整改