

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 11 日天气: 多云星期: 二气温: 6~18℃工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 光伏区支架进场, 开始卸货; 警告卸货人员注意安全, 全程监护。 2. 监理现场巡视, 与当地政府、业主、总包、分包、村队长落实土地交付问题; 现场湿滑, 未施工。 3. 配合中广核领导现场、资料检查; 上午北京总部安质环领导检查复工整改事宜, 下午对查出问题召开会议, 并通报批评。 4. 给总包下罚款单三份(通知单未整改、违反安全检查制度、安全文明施工) 	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	<ol style="list-style-type: none"> 1.因场地湿滑, 现场未施工。 2.材料加工区整理材料。 3.进场支架卸货。
其 他 事 项	<ol style="list-style-type: none"> 1.看守材料工人搭建临时住所。 2.总包现场 3 人, 分包现场 4 人; 材料加工区 3 人。 	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰、于荣伟
记录人:于荣伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

施工图片



地方政府、业主、监理、总包、落实土地交付



看守材料人员搭建临时住所



支架卸货



中广核安质环领导对现场检查出问题召开会议