

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 12 日天气: 多云星期: 三气温: 8~20℃工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 2、4 单元支架安装, 监理质量、安全全程监控。 2. 会同地方政府、业主、总包、分包进行土地交付。 3. 监理现场巡视, 发现支架横梁上有泥土、前后立柱底座螺栓安装不规范、檩条镀锌层被破坏, 要求施工单位立即整改。 4. 落实检查提出的问题(昨天开会提出问题)	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1. 光伏区 2、4 单元支架安装; 现场布料。 2. 光伏区太阳能组件进场、卸货。 3. 光伏区 22 单元场平。
其 他 事 项	1. 总包现场 3 人, 分包现场 4 人; 现场施工人员 50 人。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰、于荣伟
记录人: 于荣伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

施工图片



现场问题照片（螺栓安装不规范、檩条镀锌层被破坏、横梁上有泥土）



地方政府、业主、监理、总包、落实土地交付



太阳能组件卸货

光伏区 2、4 单元支架安装