

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 14 日天气: 晴转多云星期: 五气温: 14~27℃工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视,发现最小作业单元未更新、材料区煤气罐摆放不规范,机械报验不全,已通知施工方,要求尽快整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1.光伏区 12 单元基坑开挖,2 单元支架安装(还有 4、6、8 单元支架安装),现场布料。
其 他 事 项	1.总包现场 4 人,分包现场 4 人;现场施工人员 70 人。挖机一台,吊车一台,装载机两台。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰、于荣伟
记录人:于荣伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠