

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 15 日天气: 小雨转多云星期: 六气温: 12~22℃工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理现场巡视, 发现以下问题: ① 一工人未戴安全帽, 个别几人安全帽佩戴不正确 (未系帽带), 当场要求整改。 ② 最小作业单元有一处未更新, 已要求更新。 ③ 进场机械报验不全, 已通知总包安全员尽快报审。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1. 22、23 单元电缆沟开挖; 2、4、6、8 单元支架安装; 现场转运材料; 12 单元定位放线, 基础开挖。
其 他 事 项	1. 总包安全员到场。 2. 总包现场 5 人, 分包现场 4 人; 现场施工人员 72 人。挖机两台, 推土机两台。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰、于荣伟
记录人: 于荣伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张建忠