

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 19 日天气: 多云星期: 三气温: 7~22℃工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 总包对 4 月 11 日会议整改事项进行回复, 个别图片不符合要求, 监理要求重新修改回复。 2. 因大风天气, 要求高处作业人员暂停作业、对白灰作业人员增设口罩、电焊工增配电工手套。 3. 对现场最小单元公示牌进行全面排查, 对于未更新和错误的要求修改, 新增个别警示警告标识。 4. 监理现场巡视, 对支架安装, 基础浇筑, 换填土进行全天监督跟踪。 5. 23 单元基础换填土进行平行检查, 12 单元基础浇筑进行旁站。	
施 工 情 况	单位	施工内容及进度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1. 光伏区 23 单元大棚基础换填土; 12 单元大棚基础浇筑; 15 单元场平; 13 单元大棚基础换填土; 2、8 单元支架安装。
其 他 事 项	1.总包现场 5 人, 分包现场 4 人; 现场施工人员 74 人。挖机两台, 铲车两台。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰、于荣伟
记录人: 于荣伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

施工图片



12 单元大棚基础浇筑



光伏区 2、8 单元支架安装



大棚基础基础夯实



大棚支架立柱、斜梁角度测试

光伏区 2、8 单元支架安装