

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 21 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 6~20℃

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 组织总包安全检查, 发现以下问题: ① 现场发电机接地保护不规范 (要求整改); ② 完善安全管理体系, 最小作业单元必须设专职安全员; ③ 严格落实入场人员安全教育资料, 有个别代签现象; ④ 机械施工必须有监护人, 加强机械保养与维护。 2. 总监张英豪下午 4: 00 在项目部召开监理例会 (推迟原因: 总包未准时到场) 3. 给业主上报表纸质版报审材料 (1. 11 事故监理整改项), 用于进度款支付。 4. 检查分包支架安装工作量。	
施 工 情 况	单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1. 光伏区 6 单元、12 单元大棚基础浇筑; 23 单元大棚垫层浇筑; 1 单元、9 单元、15 单元、25 单元支架安装; 13 单元基坑回填土。 2. 路南大棚基础定位放线。 3. 组件到场 1564 快 (46 箱), 监理见证。
其 他 事 项	1. 总包现场 5 人, 分包现场 4 人; 现场施工人员 90 人。挖机两台, 铲车两台、叉车两台。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰、于荣伟
记录人: 于荣伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张建忠

施工图片



路南定位放线



12 单元基础浇筑



周五监理例会



15 单元支架安装