

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 04 月 22 日天气: 晴星期: 六气温: 7~21℃工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 给总包、业主下发联系单, 关于二期生产准备急需采购物资清单, 详见联系单 (JQ1-ZHJL-JLLXD-2017-003) 下发总包优化方案回复单, 详见回复单 (JQ1-ZHJL-2017002)</p> <p>2. 监理对 1、2、4 单元支架安装进行分批验收, 并列整改项。</p> <p>3. 支架进场卸货, 监理现场验收。</p> <p>4. 监理现场巡视, 发现以下问题: 施工现场钢支架堆放较高, 有变形或坍塌的隐患; 有一发电机接地不符合要求 (要求整改); 一起重吊车进场, 要求尽快报验; 施工场地垃圾未及时清理, 要求工完场地清 (已通知总包、分包管理人员落实)</p>	
施 工 情 况	单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	<p>1. 光伏区 6 单元拆模, 砼浇筑; 12 单元、23 单元、13 单元砼浇筑; 1 单元、15 单元、25 单元支架安装; 6 单元、10 单元定位放线、基坑开挖; 23 单元场平。</p> <p>2. 路南大棚基坑开挖, 定位放线。</p>
其 他 事 项	1. 总包现场 5 人, 分包现场 4 人; 现场施工人员 112 人。挖机两台, 铲车两台、叉车无, 吊车一台。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰、于荣伟
记录人: 于荣伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张建忠

## 施工图片



基坑开挖



路南定位放线



6 单元砼浇筑



25 单元支架安装