

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 24 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 15~28℃

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理现场巡视, 发现问题及要求: ① 8 区要求设临边防护 (或警示) ② 堆料区水泥未覆盖 ③ 堆料场北侧柴油等危险品未分类存放 ④ 20 区路边基坑未做防护 2. 给总包、业主下发联系单 014, 通知单 006、007, 会议纪要 23, 详见具体文件。	
施 工 情 况	单位	施工内容及进度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1. 光伏区 8、9 单元组件安装; 光伏区 21 单元基坑开挖; 6、10 单元大棚基础浇筑; 12 单元现场布料; 4 单元支模, 19、21 单元回填土夯实、测量放线、开挖。 2. 22 单元电缆整改、敷设。
其 他 事 项	1. 总包现场 6 人, 分包现场 4 人; 现场施工人员 102 人。挖机 1 台, 铲车 2 台。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰、于荣伟
记录人: 于荣伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张建忠

施工图片



9 单元组件安装



12 单元现场布料



4 单元支模



21 单元基坑开挖