

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 25 日

天气: 小雨转阴

星期: 二

气温: 8~21℃

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场组织安全检查, 监理参加并检查。 2. 监理对材料区水泥未覆盖、油类等易燃物品未按规定存放、加工棚内操作规程牌设置不符合要求、三级箱接地规范、下发监理工程师通知单 2017-008。 3. 20 路边基坑已作简易警示, 监理检查。 4. 就电缆问题下发监理工程师通知单 2017-009, 下发联系单 2017-016.	
施 工 情 况	单位	施工内容及进度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1. 光伏区 12 单元、19 单元场平。14 单元、21 单元大棚基础垫层浇筑; 2 单元、6 单元基础浇筑; 2、8、9 单元组件安装。12 单元布料。
其 他 事 项	1.总包现场 6 人, 分包现场 4 人; 现场施工人员 90 人。挖机 2 台, 铲车 3 台。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰、于荣伟
记录人: 于荣伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

施工图片



8 单元组件安装



19 单元场平



6 单元基础浇筑