

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 26 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 9~20℃

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 下发监理工作联系单 2017-15 给总包及业主。 2. 监理现场巡视,发现以下问题: 8 区临边区需作防护(再次通知施工方完成)、个别班组人员(安全员)未戴红十字章(要求立即整改)、材料区支架堆放有坍塌危险,要求尽快处理、高压线下施工保持安全距离(要求总包对施工人员加强教育)	
施 工 情 况	单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1. 光伏区 2、8、9 单元组件安装; 2. 14、21、11 单元拆模; 19 单元场平; 3. 13 单元大棚基础回填。
其 他 事 项	1.总包现场 5 人, 分包现场 4 人; 现场施工人员 80 人。挖机 2 台, 铲车 3 台。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰、于荣伟
记录人: 于荣伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

施工图片



2 单元组件安装



14 单元拆模



19 单元场平



13 单元大棚基础回填