

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 30 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 12~29℃

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、组件进场，监理现场监督卸货至指定位置。 2、现场质量安全巡视。 3、对现场 20# 区箱逆变基础刚进绑扎验收。	
施 工 情 况	单位	施工内容及进度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1、4 单元组件安装 2、20 单元想逆变基础刚进绑扎。 3、19 单元场平。 4、10、12、15 基坑换填，模板支模。 5、15 单元基础浇筑。 6、22 单元组件串线。
其 他 事 项	现场分包 4 人管理人员。施工人员 89 人，机械装载机 2 台，挖机 2 台，叉车 1 台。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰、于荣伟
记录人:周书山		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

施工图片



箱逆变基础绑扎



模板支模



组件进场



组件安装



基础换填



组件卸货

