

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 01 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 13~29℃

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、10 单元大棚基础浇筑旁站。 2、20 单元箱逆变基础浇筑旁站。 3、现场质量安全巡视。	
施 工 情 况	单位	施工内容及进度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1、12 单元支架安装。 2、4 单元组件安装。 3、10 单元大棚基础浇筑。 4、6 单元大棚基础回填。 5、9 单元光伏电缆敷设。 6、19 单元箱逆变基础模板、钢筋施工。 7、20 单元箱逆变基础浇筑。
其 他 事 项	现场总包 5 人, 分包 4 人管理人员。施工人员 92 人, 机械装载机 3 台, 挖机 3 台, 叉车 2 台。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰、于荣伟
记录人: 叶石泉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

施工图片



箱逆变钢筋绑扎、支模



组件接线



基础开挖



回填



基础浇筑



组件安装



场平



基础浇筑



箱逆变基础砌筑



倒运支架



支架安装

