

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 03 日天气: 小雨星期: 三气温: 10~19℃工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、下发通知单一份，文件一份。 2、整理、统计施工进度和进货清单。	
施 工 情 况	单位	施工内容及进度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	无施工 停工原因：因总包分包之间存在资金分歧。
其 他 事 项	于荣伟调离项目。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰
记录人:周书山		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠