

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 06 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 8~22℃

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场安全、质量巡视检查。 2、20#箱变圈梁钢筋验收符合设计要求。 3、39 区基坑夯实换填验收（取样） 4、现场标志标识牌不全，要求总包落实整改。 5、下通知单一份，联系单一份（给总包）	
施 工 情 况	单位	施工内容及进度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1、4、12 单元组件安装，12 单元支架安装。 2、19 区场平，放线，基础开挖。 3、15 区想变基础砌筑。 4、20、24 单元钢筋绑扎，20 区基础浇筑。 5、40 区测量放线，39 区基础垫层浇筑
其 他 事 项	总包 4 人，分包 5 人，施工人员 96 人。挖掘机 3 台，装载机 3 台，组件进场 2 车。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰
记录人:周书山		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 张建忠

施工照片



组件安装



支架安装



箱变基础砌筑



圈梁绑扎