

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 14 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 16~26℃

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场质量、安全巡视检查,对现场吊装作业无警示,大钩无防脱保险要求整改整改; 2、配合业主上级领导对现场、资料全面检查; 3、22、23 区带电前排查跟踪旁站。	
施 工 情 况	单位	施工内容及进度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1、大棚基础: 10、6 区基础回填, 14、15、17 区基础浇筑、15 去回填、场平; 2、2 区组件安装; 3、35、41、42 区场平, 22、23 区带电前排查。
其 他 事 项	。。总包 4 人,分包 5 人; 施工人员 50 人。 装载机 3 台, 挖机 2 台 进场支架 1 车	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、
记录人:周书山		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

施工照片



基础砌筑

基础浇筑



带电前检查旁站



领导检查安全学习培训

