

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 15 日

天气: 阵雨

星期: 一

气温: 10~21℃

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场质量、安全巡视检查。 2、40 单元换填土见证取样送检。 3、12 单元箱逆变基础接地隐蔽验收。	
施 工 情 况	单位	施工内容及进度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1、5/15/18 单元组件安装。 2、8 单元汇流箱安装。 3、10/13/17/32 单元换填土。 4、15/26 单元场平, 15 单元基础回填。 5、26 单元箱逆变圈梁浇筑。 6、12 单元箱逆变砌筑。
其 他 事 项	总包 4 人, 分包 5 人, 施工人员 82 人。挖掘机 3 台, 装载机 3 台, 叉车 3 台。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰
记录人: 周书山		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠