

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 16 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 14~27℃

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场质量、安全巡视检查。 2、7 单元想逆变基础钢筋验收。 3、5/22 单元质量签点。	
施 工 情 况	单位	施工内容及进度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1、9、11、16 单元组件安装。 2、10/11/16 单元之间安装。 3、8 单元大棚基础混凝土浇筑。 4、17 单元场平, 大棚基础回填。 5、25 单元大棚基础换填土。 6、13 单元想逆变基础钢筋绑扎。 7、31 单元场平、定位放线、大棚基础开挖。
其 他 事 项	总包 4 人, 分包 5 人, 施工人员 86 人。挖掘机 3 台, 装载机 3 台, 叉车 1 台。组件进场 2 车。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰
记录人: 周书山		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张建忠