

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 17 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 15~27℃

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场质量、安全巡视检查。 2、11 单元箱逆变接地隐蔽验收。 3、跟踪土地流转，因村名阻工暂停。 4、进度工程量审核。 5、质量签点工作。	
施 工 情 况	单位	施工内容及进度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1、11、16 单元组件安装。 2、19、21 单元支架安装。 3、8、16 单元大棚基础混凝土浇筑。 4、32 单元基础开挖。 5、11 单元箱逆变接地。
其 他 事 项	总包 4 人，分包 5 人，施工人员 86 人。挖掘机 3 台，装载机 3 台，叉车 1 台。组件进场 3 车。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰
记录人:周书山		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠