

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 18 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 15~27℃

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场质量、安全巡视检查。 2、主变局部放电试验旁站。	
施 工 情 况	单位	施工内容及进度
	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	1、7 单元箱逆变基础砌筑。 2、2、23 单元场平。 3、11/23/21 组件安装 4、19/21 单元支架安装。 5、20 单元几点电缆沟开挖。 6、18 单元箱逆变就位。 7、29/31 单元大棚基础换填土。 8、9 单元基础开挖，8 单元基础浇筑。
其 他 事 项	总包 4 人，分包 5 人，施工人员 84 人。挖掘机 3 台，装载机 3 台，。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰
记录人:周书山		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠