

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 20 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 15~28℃

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场质量、安全巡视检查。 2、质量问题下发监理通知单。	
施 工 情 况	单位 中清能 绿洲科 技股份 有限公 司	施工内容及进度 1、19/20/21 支架安装。 2、18/19/20 组件安装。 3、39/40 大棚基础浇筑, 模板支模。 4、19/20/22 电缆沟开挖。 5、39/40 想逆变基础开挖。
其 他 事 项	总包 4 人, 分包 5 人, 施工人员 130 人。挖掘机 3 台, 装载机 2 台, 叉车 2 台, 吊车 1 台, 进场组件 4 车, 箱逆变 9 台。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰
记录人: 周书山		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张建忠