

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 21 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 19-31℃

工程名称: 平头西(新明)二期5MWp农业大棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 现场质量、安全巡视检查, 就上次中核上级领导检查问题要求施工单位尽快整改。</p> <p>2. 箱变检测亭站(19区、20区、16区、18区)</p> <p>3. 土建、电气质量各点。</p> <p>4. 参加周五、总包、监理组织的晚班会。</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	中清能 绿洲科 技股份 有限公司	<p>①. 3区、1区、14区场平</p> <p>②. 10区高压电缆施工, 大棚基础回填、场坪。</p> <p>③. 9区、5区大棚基础开挖。</p> <p>④. 27区、28区箱变基础砌体。</p> <p>⑤. 43区箱变基础钢筋绑扎, 混凝土浇筑。</p>
其 它 事 项	总包4人, 分包5人 施工人员50人 铲车4台, 挖机3台。 田坎电缆1车。	
	本日现场监理人员	张英豪、张建忠、叶磊、叶磊
	记录人: 叶磊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张英豪

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工照片



大棚基础测量放样



箱逆变检验旁站



场平



箱逆变钢筋绑扎



箱逆变基础砌筑

