

监 理 日 志 ()		
日期: 2017 年 6 月 13 日 星期: 2 天气: 晴 气温: 17-28℃ 工程名称: 江苏华能公司二期 50MW 炉内大排架光伏发电项目		
监 理 工 作 情 况	1. 现场质量、安全巡检检查, 对光伏板维修不整齐要整改。 2. 箱变复测试旁站。 3. 经2进度安排晚到之参加。 4. 16、18、19、20区电气设备检查验收。(业主、监理、总包、运维)	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中清能绿 洲科技股 份有限公 司	①. 12区光伏电缆整改, 2区汇流箱逆变器电缆整改 ②. 16、18、19、20区电气设备检查验收测试。 ③. 14、17区基础回填场坪, 2区场坪定位放线。 ④. 40区箱变复基础钢的绑扎, 41、42区43区箱变复基础砌, 36、35区接地经2。
其 它 事 项	总包4人, 分包5人 施工人员50人 铲车4台, 搅拌机3台。	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、叶石泉、叶书江
记录人: 叶书江		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工照片



箱逆变测试

箱逆变接线



电缆敷设

电缆桥架安装箱逆

变



测试旁站



箱逆变基础砌筑