

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 25 日

星期: 日

工程名称: 陕西铜川二期50MW光伏大棚光伏发电项目

天气: 晴
气温: 17-31℃

监 理 工 作 情 况	①. 砌场质量、安全巡视检查。(吊车作业停止休息而大臂未回收)。 ②. 42、44、35、36区箱变复圈梁浇筑完成。 ③. 11、5、8区箱变复测试完成。 ④. 16区电缆更改及跟踪, 带电完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中清能 绿洲科 技股份有 限公司	1. 电缆: 2区电缆敷设, 4、5区电缆沟开挖。 27~29区集电电缆敷设。 2. 大棚基础: 11区回填, 晒平。32、33区场平2区电缆沟开挖。 3. 箱变复基础: 35、36、1、40区砌完成, 42、44、35、36区圈梁浇筑。37、38、43区箱变复就位。
其 它 事 项	总包: 分包5人, 分包人员80人。 吊车4台, 搅拌机4台。 进场支架2车。	
本日现场监理人员: 张英豪 张建忠 叶石泉 周礼		
记录人: 周礼		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工照片



箱逆变测试



箱逆变圈梁浇筑



电缆敷设



6区电缆更换



箱逆变基础砌筑