

监 理 日 志 ()		
日期: 2017 年 6 月 29 日 星期: 12 工程名称: _____		天气: 多云 气温: 20~34℃
监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全巡视检查。 ②. 组织设计交底。 ③. 参加中核电厂会议。 ④. 参加业主项目部组织的进度碰头会。	
施 工 情 况	施工单位: 中清能 绿洲科 技股份 有限公 司.	施 工 内 容 及 进 度 ①. 5区2开控电缆沟. 4区环网接地施工. ②. 34区箱变基础垫层浇筑. 33#. 37区大箱基础 定位放线、开挖. 27. 28区大箱基础回填场 平. 4区切平. ③. 4. 5区集电电缆敷设. 南区箱变基础 施工.
其 它 事 项	总包4人 分包5人. 施工人数50人. 吊车5台. 挖机3台.	
本日现场监理人员		张英豪、张建忠、叶石泉、叶利
记录人: 叶利		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工照片



箱逆变就位

电缆沟开挖



电缆沟人工开挖



基坑开挖